ANNEXE 2

Devis estimatif et descriptif pour travaux d'équipement forestier

En forêt

Demandeur ……..……..

Forêt de ……

Place de dépôt et/ou retournement	Surface			
Création Route	Longueur		Largeur	
Création Piste	Longueur		Largeur	
Mise aux normes moderne Route	Longueur		Largeur	

Tronçon N°…. *nature des travaux*					**Unité**	**Prix unitaire**	**Quantité**	**Montant total HT**
TERRASSEMENT								
Dessouchage et nivellement de l'emprise								
Décapage, nivellement, décaissement de la chaussée (surface = celle de l'empierrement)					m²			
Décapage, nivellement, décaissement des places de retournement et surlargeurs (surface = celle de l'empierrement)					m²			
Autre à préciser								
ASSAINISSEMENT								
Création de fossés					ml			
Reprofilage de fossés					ml			
Fourniture et pose de voies d'eau					ml			
Passage busé (préciser le diamètre)					ml			
Passage busé (préciser le diamètre)					ml			
Tête d'aqueduc (préciser le diamètre)					u			
Tête d'aqueduc (préciser le diamètre)					u			
Autre à préciser								
EMPIERREMENT	matériau	longueur	épaisseur compactée	surface				
1 ère couche :		ml		m²				
2 ème couche :		ml		m²				
Autre à préciser :		ml		m²				
COUCHE DE FERMETURE	matériau	longueur	épaisseur compactée	surface				
1 ère couche :		ml		m²				
2 ème couche :		ml		m²				
Revêtement (tronçon forte pente >10 %)		ml		m²				
Revêtement (zone de sécurité)		ml		m²				
SIGNALISATION, BARRIERE					u			
							Montant HT des investissements matériels	
Maîtrise d'œuvre					u			
Autre (étude paysagère, étude d'opportunité écologique,…)					u			
							Montant HT des investissements immatériels	

Devis établi par :

Date : ……/……./20….

Signature

MONTANT TOTAL HT DE L'INVESTISSEMENT _____